

# Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

## *Kronologisk oversigt: større storme og andre vigtige hændelser*

<b>Dato:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Reference:</b>
1921	Stormflod 23-24 okt. Storm fra NW og N. Vandstand 4 fod (1,25 m) over DV (i Kalundborg)	P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)
1921	Stormflod 1-2 nov. Værst i mands minde. Vandstand 7-8 fod (2,2-2,5 m) over DV (i Tisvildeleje). Ramte Kikhavnsområdet særlig hårdt.	P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)
1921	Stormflod 17-18 dec. Storm fra WNW af styrke 10 (25-28 m/s). Vandstand 1,88 m over DNN (i Hornbæk – højeste registreret 1916-1940). Ved Kikhavn, Nødebo og Hald er vandet trængt ind over engene og står over ca. 100 tdr. land.	P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)
1921-22	Stormflod nytårsnat. Vandstand 1,80 m over DNN ved Kikhavn under vindstyrke 9 (21-24 m/s) fra NNW.	P. Snabe (foreløbigt notat 16.07.2002)
1922	Digelag grundlagt 14. jan. Som en af de første opgaver fik man hurtigt nedsat en Landvæsenskommission.	Ref. af stiftende møde (fundet af P. Snabe)
1923	Kendelse fra Landvæsenskommissionen 23. sep. om vedtægt for Digelag, partsfordeling og opførelse af kystsikringsanlæg.	P. Snabe
1932	Kendelse fra Landvæsenskommissionen 15. sep., bl.a. med regler for ajourføring af partsfordelingen.	Forslag til ændring og ajourføring af partsfordelingen, juli 1973 (landinspektør Percival Nielsen?)
1941	Kendelse fra Landvæsenskommissionen 14. mar., bl.a. med forenkling af reglerne for ajourføring af partsfordelingen.	
1970-71	Stormskader i vinteren får laget til at søge om lånegaranti fra Frederiksborg Amt	Foreløbig kendelse af 17.09.1974 fra Landvæsenskommissionen.
1973	Storm 20.-21. nov. Skader først anslået til kr. 90.000, men senere til kr. 275.000 (hvilket kom til at passe).	Ref. af gf. 1974. Foreløbig kendelse af 17.09.1974 fra Landvæsenskommissionen.
1974	På basis af digesyn 1973/2 og 1974/1 var reparationsarbejder udført af Lars Christensen i regning nu afsluttet.	Ref. af bm. 12. maj 1974
1976, maj	Landvæsenskommissionskendelse af 6. maj om ændring af vedtægter og partsfordeling. Væsentlig reduktion i antallet af parter.	Brev fra Frb. Amtsråd af 03.07.1978

1977	Digelagets arkiv siden stiftelsen (i alt 35 ringbind) er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv, Hundested bibliotek d. 19. sep.	Ref. af bm. 17. jun. 1978
1978	Digearbejder for kr. 207.000 er afsluttet, staten har betalt halvdelen af udgifterne!	Ref. af gf. 1978
1982	Orkan i efteråret. Skader for ca. kr. 150.000 inkl. moms.	Ref. af gf. 1983
1983	Samvirket af Nordsjællandske Kystsikringslag stiftet 27. aug. på initiativ af (bl.a.?) Bo Jacobsen, Kikhavn	Ref. af bm. 17. sep. 1983
1985	Storm-højvandssituation 6 –7 nov. (blæst af orkanstyrke); højst målte vandstand i sydlige Kattegat siden digets opførelse.	Ref. af gf. 1986
1987	Ændring af vedtægter godkendt af Frb. Amt i marts (ændrede tidsrammer for afholdelse af generalforsamling og indførelse af administrationsgebyr).	Vedtægter af 1990, ref. af gf. 1987
1988	Ny "Lov om Kystbeskyttelse" træder i kraft 1. juli. Hermed overtager amtsrådet myndigheden vedr. kystbeskyttelse (fagligt bistået af Kystinspektoret).	Vedtægter af 1990, ref. af gf. 1988
1990	Orkan 26. jan. Uden højvande, hvorved den store katastrofe blev undgået.	Ref. af gf. 1990
1996-97	Storm-højvandssituationer i 3 tilfælde; kun mindre skader pga. kystsikringens gode tilstand.	Ref. af gf. 1997
1997	Kraftige storme i sep. og okt.	Ref. af gf. 1998
1998	Kraftig storm i jan.	Ref. af gf. 1998
1999	Stærk storm (nær orkan) fra SW 3. dec. Ingen store skader pga. den gunstige vindretning og ikke så højt vand.	Ref. af bm. 3. dec. 1999!
2003	Total renovering af skiltningen i samarbejde med HK; designet af arkitekt og designer Steen Lange, m.a.a.	Ref. gf. 2003
2004	Større renovering af anlæg: Bølgebryderne 6-8, 12-14, 16 og 18-21 er rettet op og har fået tilført nye sten hvor nødvendigt; i alt er anvendt 510 t store sten 100/200 cm. Skræntfodssikringerne har fået tilført 205 t nye sten 40/80 cm på stækningen fra B8 til B16 (fra Landingen mod øst til digets start). Stien omkring Kikhavn oprettet med 40 t grus og sten. Diget er på en strækning udfor Kattegatvejen 76 på ca. 55 m forhøjet til det foreskrevne niveau – godt og vel.	Ref. gf. 2004
2006	Storm-højvandssituation 31. okt – 1. nov. Vind W. Højeste vand i Hundested havn 149 cm (kl. 19.00). Ikke kritiske skader, men en del materiale forsvundet flere steder. Stormrådet: "Stormflod" i indre danske farvande.	Havnefoged Hundested tlf. til JEB www.dmi.dk.
2007	Kraftig storm fra W 14. jan. Højvande Hornbæk 99 cm. Ingen nye skader	JEB og JH til stede og inspiceret

Forkortelser: HK= Hundested Kommune. KI= Kystinspektoret. KD= Kystdirektoratet.

Jens E. Brammer. Rev. 4. 02.03.2007.